

Kunden Nr.:	Prüfprotokoll Nr.:	Auftrag Nr.:
-------------	--------------------	--------------

PRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN

Gemäß ZVEH

ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber: List Bau Bielefeld GmbH & Co. KG Gütersloher Straße 52 33649 Bielefeld	Auftragnehmer: EtecProjekt+Bau GmbH Heinrich-Hertz-Straße 22a 40699 Erkrath
Anlage: UV Allgemein Technik 4	
Grund der Prüfung: ☒ Neuanlage ☐ Instandsetzung ☐ Änderung ☐ Wiederholungsprüfung ☐ Erweiterung	Prüfung nach: ☒ VDE 0100-600 ☐ VDE 0105-100 ☐ DGUV V3 ☐ E-CHECK Beginn: 2026-02-17 Ende: 2026-02-17
Verwendete Messgeräte: 1. Model: IT 130 Serien-Nr.: 19352355 2. Model: – Serien-Nr.: – 3. Model: – Serien-Nr.: –	
Beauftragter des Auftraggebers: –	Prüfer: Marcin Slapinski
Netzform: ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☒ TN-S ☐ TT ☐ IT	Netz: 400V / 230V EVU/VNB: Netz Düsseldorf GmbH

BESICHTIGEN UND ERPROBEN

Besichtigen:			
Auswahl der Betriebsmittel	☒ i.O ☐ n.i.O	Kennzeichnung, Stromkreis	☒ i.O ☐ n.i.O
Trenn- und Schaltgeräte	☒ i.O ☐ n.i.O	Kennzeichnung N- und PE	☒ i.O ☐ n.i.O
Brandabschottungen	☐ i.O ☐ n.i.O	Leiterverbindungen	☒ i.O ☐ n.i.O
Kabel, Leitungen, Schienen	☒ i.O ☐ n.i.O	Schutz gegen direktes Berühren	☒ i.O ☐ n.i.O
Gebäudesystemtechnik	☐ i.O ☐ n.i.O	Schutz- u. Überwachungseinr.	☐ i.O ☐ n.i.O
Erproben:			
Funktionsprüfung der Anlage	☒ i.O ☐ n.i.O	Funktion Schutz-/Sicherheit	☐ i.O ☐ n.i.O
FI-Schutzschalter (RCD)	☒ i.O ☐ n.i.O	Drehrichtung der Motoren	☐ i.O ☐ n.i.O
		Rechtsfeld Drehstromstd.	☐ i.O ☐ n.i.O
		Gebäudesystemtechnik	☐ i.O ☐ n.i.O

SCHUTZLEITERDURCHGÄNGIGKEIT, POTENTIALAUSGLEICH UND ERDUNG

Durchgängigkeit des Schutzleiters (<= 1 Ohm): ☒	Erdungswiderstand: – Ohm
Durchgängigkeit Potentialausgleich (<= 1 Ohm) geprüft bei:	
☐ Fundamenterder ☒ Potentialausgleichsschiene ☐ Wasserzwischenzähler ☒ Hauptwasserleitung ☒ Hauptschutzleiter ☐ Gasinnenleitung ☐ Heizungsanlage	
☐ Klimaanlage ☐ Aufzugsanlage ☐ EDV Anlage ☐ Telefonanlage ☐ Blitzschutzanlage ☐ Antennenanlage/BK ☐ Gebäudekonstruktion	

PRÜFERGEBNIS

☒ keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt	Nächster Prüftermin: –	Plakette: ☒ JA ☐ NEIN
Auftraggeber: ☒ Gemäß Übergabebericht Anlage übernommen ☐ Zustandsbericht erhalten Ort: Erkrath	Prüfer: Elektrische Anlage ☒ entspricht ☐ entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Datum: 2026-02-17	 Datum: 2026-02-17

PRÜFPROTOKOLL ÜBER DIE PRÜFUNG EINER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (E-Check)

Auftraggeber (Kunde): List Bau Bielefeld GmbH & Co. KG Zuständiger Prüfer: Marcin Slapinski	Ort der Anlage: UV Allgemein Technik 4 Prüfgerät / Messgerät: IT 130	Verteiler / UV: Einspeisung Netzform: TN-S	Prüfdatum: 2026-02-17 Gesamtergebnis: Anlage mängelfrei / ok
--	---	---	---

Nr.	Zielbezeichnung	Leitung / Kabel			Durchgängigkeit des Schutzleiter (<= 1 Ohm)		R_ISO [] mit [x] ohne (Möhm)	Überstromschutzeinrichtung					Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)						Fehlercode
		Typ	Anz.	mm²	HPA (Ohm)	ZPA (Ohm)		Art/Char	In (A)	t (s)	Zs / Ik	ZL / Ik	In/Art	IdN (mA)	Id (mA)	ta (ms)	td (ms)	Uc (V)	
1	0Q1	W1 - NYM-J	5	1x5x16					63										
2	MESSPUNKT1	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.29 / 790	0.21 / 1.08k							
3	MESSPUNKT2	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.28 / 824	0.22 / 1.05k							
4	MESSPUNKT3	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.28 / 811	0.21 / 1.09k							

Bemerkungen / Messergebnis Die gemessenen Werte entsprechen den Anforderungen der DIN VDE 0100-600. Die elektrische Anlage weist in den geprüften Stromkreisen keine Mängel auf. Alle Sicherungsorgane und RCD-Schutzschalter lösen ordnungsgemäß aus.
--

PRÜFPROTOKOLL ÜBER DIE PRÜFUNG EINER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (E-Check)

Auftraggeber (Kunde): List Bau Bielefeld GmbH & Co. KG	Ort der Anlage: UV Allgemein Technik 4	Verteiler / UV: Kabel	Prüfdatum: 2026-02-17
Zuständiger Prüfer: Marcin Slapinski	Prüfgerät / Messgerät: IT 130	Netzform: TN-S	Gesamtergebnis: Anlage mängelfrei / ok

Nr.	Bezeichnung des Stromkreises	Kabeltyp	Sicherung	Char.	Messwerte				FI-Schutzschalter (RCD)					Ergebnis
					R_ISO (MΩm)	R_PE (Ωm)	Z_S (Ωm)	I_K (A)	Typ	I_N	t_A (ms)	I_A (mA)	U_B (V)	
1	F1.1 Hebeanlage	NYM-J 3x2.5	16A	C	743	0.14	0.31	762	—	—	—	—	—	ok
2	F1.2 Beleuchtung Mastleuchten	NYM-J 3x2.5	16A	C	928	0.21	0.25	922	—	—	—	—	—	ok
3	F1.3 Beleuchtung Eingang + Strahler MU04	NYM-J 3x2.5	16A	C	786	0.2	0.36	621	—	—	—	—	—	ok
4	F1.4 Sprechanlage	NYM-J 3x2.5	16A	B	958	0.11	0.34	673	—	—	—	—	—	ok
5	F1.6 Zeitschaltuhr Außenbeleuchtung	NYM-J 3x1.5	6A	B	781	0.16	0.46	511	—	—	—	—	—	ok
6	F2.1 Licht + Steckd. Technikzentrale	NYM-J 3x2.5	16A	B	711	0.09	0.41	547	A	30 mA	25	20.3	0.9	ok
7	F2.2 Fahrradladestation	NYM-J 5x2.5	16A	B	826	0.22	0.36	632	A	30 mA	25	20.2	1.1	ok
8	F2.3 Fahrradladestation	NYM-J 5x2.5	16A	B	764	0.08	0.33	710	A	30 mA	26	20.7	0.4	ok

Bemerkungen / Messergebnis Die gemessenen Werte entsprechen den Anforderungen der DIN VDE 0100-600. Die elektrische Anlage weist in den geprüften Stromkreisen keine Mängel auf. Alle Sicherungsorgane und RCD-Schutzschalter lösen ordnungsgemäß aus.
--