

Kunden Nr.:	Prüfprotokoll Nr.:	Auftrag Nr.:
-------------	--------------------	--------------

PRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN

Gemäß ZVEH

ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber: bt building technologies GmbH Am Gleisdreieck 1-5 50823 Köln		Auftragnehmer: EtecProjekt+Bau GmbH Heinrich-Hertz-Straße 22a 40699 Erkrath	
Anlage: UV OG Unit 1 (LI03)			
Grund der Prüfung: ☒ Neuanlage ☐ Instandsetzung ☐ Änderung ☐ Wiederholungsprüfung ☐ Erweiterung		Prüfung nach: ☒ VDE 0100-600 ☐ VDE 0105-100 ☐ DGUV V3 ☐ E-CHECK Beginn: 2026-05-19 Ende: 2026-05-19	
Verwendete Messgeräte: 1. Model: IT 130 Serien-Nr.: 19352355 2. Model: — Serien-Nr.: — 3. Model: — Serien-Nr.: —			
Beauftragter des Auftraggebers: —		Prüfer:	
Netzform: ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☒ TN-S ☐ TT ☐ IT		Netz: 400V / 230V	EVU/VNB: Stadtwerke Düsseldorf

BESICHTIGEN UND ERPROBEN

Besichtigen:				
Auswahl der Betriebsmittel	☒ i.O ☐ n.i.O	Kennzeichnung, Stromkreis	☒ i.O ☐ n.i.O Zugänglichkeit	☒ i.O ☐ n.i.O
Trenn- und Schaltgeräte	☒ i.O ☐ n.i.O	Kennzeichnung N- und PE	☒ i.O ☐ n.i.O Hauptpotentialausgleich	☒ i.O ☐ n.i.O
Brandabschottungen	☐ i.O ☐ n.i.O	Leiterverbindungen	☒ i.O ☐ n.i.O Zus. örtl. Potentialausgleich	☒ i.O ☐ n.i.O
Kabel, Leitungen, Schienen	☒ i.O ☐ n.i.O	Schutz gegen direktes Berühren	☒ i.O ☐ n.i.O Dokumentation	☒ i.O ☐ n.i.O
Gebäudesystemtechnik	☐ i.O ☐ n.i.O	Schutz- u. Überwachungseinr.	☐ i.O ☐ n.i.O Siehe Ergänzungsblätter	☐ i.O ☐ n.i.O
Erproben:				
Funktionsprüfung der Anlage	☒ i.O ☐ n.i.O	Funktion Schutz-/Sicherheit	☐ i.O ☐ n.i.O Rechtsfeld Drehstromstd.	☐ i.O ☐ n.i.O
FI-Schutzschalter (RCD)	☒ i.O ☐ n.i.O	Drehrichtung der Motoren	☐ i.O ☐ n.i.O Gebäudesystemtechnik	☐ i.O ☐ n.i.O

SCHUTZLEITERDURCHGÄNGIGKEIT, POTENTIALAUSGLEICH UND ERDUNG

Durchgängigkeit des Schutzleiters (<= 1 Ohm): ☒	Erdungswiderstand: — Ohm
Durchgängigkeit Potentialausgleich (<= 1 Ohm) geprüft bei: ☐ Fundamenterder ☒ Potentialausgleichsschiene ☐ Wasserzwischenzähler ☒ Hauptwasserleitung ☒ Hauptschutzleiter ☐ Gasinnenleitung ☐ Heizungsanlage ☐ Klimaanlage ☐ Aufzugsanlage ☐ EDV Anlage ☐ Telefonanlage ☐ Blitzschutzanlage ☐ Antennenanlage/BK ☐ Gebäudekonstruktion	

PRÜFERGEBNIS

☒ keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt		Nächster Prüftermin: —	Plakette: ☒ JA ☐ NEIN
Auftraggeber: ☒ Gemäß Übergabebericht Anlage übernommen ☐ Zustandsbericht erhalten Ort: Erkrath		Prüfer: Elektrische Anlage ☒ entspricht ☐ entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.  Datum: 2026-05-19	

PRÜFPROTOKOLL ÜBER DIE PRÜFUNG EINER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (E-Check)

Auftraggeber (Kunde): bt building technologies GmbH Zuständiger Prüfer: —	Ort der Anlage: UV OG Unit 1 (LI03) Prüfgerät / Messgerät: IT 130	Verteiler / UV: Einspeisung Netzform: TN-S	Prüfdatum: 2026-05-19 Gesamtergebnis: Anlage mängelfrei / ok
---	--	---	---

Nr.	Zielbezeichnung	Leitung / Kabel			Durchgängigkeit des Schutzleiter (<= 1 Ohm)		R_ISO [] mit [x] ohne (Möhm)	Überstromschutzeinrichtung					Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)						Fehlercode
		Typ	Anz.	mm²	HPA (Ohm)	ZPA (Ohm)		Art/Char	In (A)	t (s)	Zs / Ik	ZL / Ik	In/Art	IdN (mA)	Id (mA)	ta (ms)	td (ms)	Uc (V)	
1	F01	W1 - NYM-J	5	1x5x16					63										
2	MESSPUNKT1	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.29 / 790	0.21 / 1.08k							
3	MESSPUNKT2	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.28 / 824	0.22 / 1.05k							
4	MESSPUNKT3	W1 - NYM-J	5	1x5x16			>999		63	5	0.28 / 811	0.21 / 1.09k							

Bemerkungen / Messergebnis Die gemessenen Werte entsprechen den Anforderungen der DIN VDE 0100-600. Die elektrische Anlage weist in den geprüften Stromkreisen keine Mängel auf. Alle Sicherungsorgane und RCD-Schutzschalter lösen ordnungsgemäß aus.
--

PRÜFPROTOKOLL ÜBER DIE PRÜFUNG EINER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (E-Check)

Auftraggeber (Kunde): bt building technologies GmbH Zuständiger Prüfer: —	Ort der Anlage: UV OG Unit 1 (LI03) Prüfgerät / Messgerät: IT 130	Verteiler / UV: Kabel Netzform: TN-S	Prüfdatum: 2026-05-19 Gesamtergebnis: Anlage mängelfrei / ok
---	--	---	---

Nr.	Bezeichnung des Stromkreises	Kabeltyp	Sicherung	Char.	Messwerte				FI-Schutzschalter (RCD)					Ergebnis
					R_ISO (MΩm)	R_PE (Ωm)	Z_S (Ωm)	I_K (A)	Typ	I_N	t_A (ms)	I_A (mA)	U_B (V)	
1	1F1.1 Beleuchtung Mezzanine	NYM-J 3x2.5	16A	B	869	0.22	0.36	624	A	30 mA	20	23.5	0.2	ok
2	1F1.2 Beleuchtung WC's	NYM-J 3x2.5	16A	B	912	0.1	0.38	590	—	—	—	—	—	ok
3	1F1.3 Fluchtweg-Leuchten	NYM-J 3x2.5	16A	B	705	0.16	0.41	573	—	—	—	—	—	ok
4	1F1.4 Hygiene-Spülung	NYM-J 3x2.5	16A	B	719	0.17	0.36	627	—	—	—	—	—	ok
5	1F1.5 Sonnenschutz	NYM-J 3x2.5	16A	B	815	0.09	0.32	711	—	—	—	—	—	ok
6	2F1.1 Festanschluss Herd (Messpunkt 1)	NYM-J 5x2.5	16A	B	700	0.18	0.41	551	A	30 mA	28	20.7	0.1	ok
7	2F1.1 Festanschluss Herd (Messpunkt 2)	NYM-J 5x2.5	16A	B	701	0.18	0.43	542	A	30 mA	28	19.7	0.2	ok
8	2F1.1 Festanschluss Herd (Messpunkt 3)	NYM-J 5x2.5	16A	B	700	0.18	0.43	532	A	30 mA	29	20.2	0.1	ok
9	2F1.2 Steckdosen Arbeitsbereich	NYM-J 3x2.5	16A	B	814	0.15	0.31	728	A	30 mA	18	20.7	1.2	ok
10	2F1.3 Steckdosen Spülmachiene	NYM-J 3x2.5	16A	B	742	0.13	0.29	825	A	30 mA	18	22.9	1.3	ok
11	2F1.4 Steckdosen Mikrowelle	NYM-J 3x2.5	16A	B	997	0.22	0.35	636	A	30 mA	18	22.4	0.1	ok
12	2F2.1 Steckdosen Untertischgerät	NYM-J 3x2.5	16A	B	831	0.2	0.39	594	A	30 mA	22	23.4	1.0	ok
13	2F2.2 Steckdosen Kühlschrank / Kaffemaschine	NYM-J 3x2.5	16A	B	915	0.21	0.33	681	A	30 mA	24	22.9	0.6	ok
14	2F2.3 Steckdosen / Heizung WC Herren	NYM-J 3x2.5	16A	B	715	0.2	0.34	651	A	30 mA	19	21.6	0.5	ok
15	2F2.4 Steckdosen / Heizung WC Damen	NYM-J 3x2.5	16A	B	829	0.12	0.33	719	A	30 mA	26	21.8	1.0	ok
16	3F1.1 Durchlauferhitzer 18kW WC Herren (Messpunkt 1)	NYM-J 5x6.0	32A	C	816	0.2	0.2	1136	A	30 mA	25	23.4	0.8	ok
17	3F1.1 Durchlauferhitzer 18kW WC Herren (Messpunkt 2)	NYM-J 5x6.0	32A	C	843	0.19	0.18	1298	A	30 mA	23	23.0	0.8	ok
18	3F1.1 Durchlauferhitzer 18kW WC Herren (Messpunkt 3)	NYM-J 5x6.0	32A	C	838	0.2	0.2	1129	A	30 mA	25	23.3	0.6	ok
19	3F1.2 Durchlauferhitzer 18kW WC Damen (Messpunkt 1)	NYM-J 5x6.0	32A	C	853	0.15	0.31	735	A	30 mA	21	23.1	0.5	ok
20	3F1.2 Durchlauferhitzer 18kW WC Damen (Messpunkt 2)	NYM-J 5x6.0	32A	C	854	0.17	0.3	776	A	30 mA	19	22.5	0.5	ok
21	3F1.2 Durchlauferhitzer 18kW WC Damen (Messpunkt 3)	NYM-J 5x6.0	32A	C	844	0.15	0.31	750	A	30 mA	21	22.9	0.5	ok

Bemerkungen / Messergebnis Die gemessenen Werte entsprechen den Anforderungen der DIN VDE 0100-600. Die elektrische Anlage weist in den geprüften Stromkreisen keine Mängel auf. Alle Sicherungsorgane und RCD-Schutzschalter lösen ordnungsgemäß aus.
--